

# 监 理 日 志 (                      )

日期：2017年 5 月 11 日                      天气：阴

星期：四                      气温：26°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | <p>1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。</p> <p>2、对现场施工人员不戴安全帽的现象予以专项检查，要求严禁不戴安全帽，穿拖鞋等不文明施工的现象出现在施工现场。</p> <p>3、巡检1#屋面组件安装工作，要求组件安装必须横平竖直，压块螺栓紧固到位，发现有部分开箱铺放于支架的组件扔未能当天安装，为防止因夜间刮风而出现组件破损，特发监理通知单，ZHJL-XYHB-003</p> <p>4、巡检施工现场土建施工工作，要求按图施工，严格控制标高。</p> |                                                                                                                                    |  |
|                                      | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                                                                                                                                              | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                                                    |  |
|                                      | 江苏能新<br>光伏科技<br>有限公司                                                                                                                                                                                                                          | <p>1、1#屋面进行组件安装接线工作，现场施工总人数6人，累计完成组件安装85%</p> <p>2、土建作业队分工明确，5人进行箱逆变外墙砌筑工作，M5水泥砂浆，MU10实心砖。1人进行钢筋加工及预埋件制作工作，1人进行配电室环氧地坪凿毛及植筋工作。</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |  |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 雷博文                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |  |
| 记<br>录<br>人<br>:                     | 雷博文                                                                                                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                               |  |

