

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 13 日 天气：晴

星期：六 气温：29°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	<p>1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。</p> <p>2、对配电室基础支墩模板支护工作进行平行检查，为后续的混凝土浇筑做准备。要求浇筑前模板内部凿毛地面必须清理干净，严禁里边有杂草、木屑等影响混凝土强度的东西。</p> <p>3、对2#屋面配套的箱逆变外墙砌筑工作进行巡检，要求所砌筑砖墙力求横平竖直，砂浆饱满，上下错缝。</p> <p>4、对厂区直流电缆埋管前进行隐蔽工程验收，并要求将施工时挖机破损的原厂区电缆套管进行恢复。</p> <p>5、整理监理资料，熟悉图集规范</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	江苏能新 光伏科技 有限公司	
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-13



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-13



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-13