

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 14 日 天气：阴

星期：日 气温：24°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、对1#屋面进行巡视检查，因部分压块未到暂停组件安装，吊车进行电缆桥架吊装工作，要求摆放整齐有序，桥架下必须要有托盘分散受力。 3、巡检土建作业现场，要求箱逆变悬挑板和圈梁模板支护必须按图纸施工，模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。 4、对2#、3#屋面的接地扁铁链接工作进行巡检，初步确定应当采用打孔螺栓紧固的方式。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、1#屋面进行桥架吊装工作，组件安装因缺少部分压块暂停施工，现场施工总人数6人。 2、2#、3#屋面进行扁铁接地工作，施工总人数5人。 3、土建作业队伍4名木工进行3组箱逆变梁、悬挑板模板支护工作，1人进行钢筋加工，1人配合挖机进行2#箱逆变基础外墙回填工作。 4、需进行顶管施工部分管道已全部打通。 5、电缆桥架今早8点到场。	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		雷博文	
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-14



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-14