

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 15 日 天气：多云

星期：二 气温：23°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检3#厂房接地扁铁安装工作，发现接地过程中部分螺栓紧固不到位，要求扁铁打眼时注意安全，紧固到位。 3、巡检土建作业队伍，要求钢筋网绑扎过程中必须严格按照图纸要求分布钢筋，分布筋间距不宜过大。对4组箱逆变梁板模板安装和钢筋绑扎工作进行平行检查，并做平行检查记录，要求浇筑混凝土之前必需将模板内部垃圾清理干净。 4、现场土建相关作业已基本完成，要求清理施工现场，安全文明施工。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、3#屋面进行扁铁接地工作，现场施工总人数4人，施工现场人员分工明确，安全有序。 2、土建作业队伍已完成4组箱逆变基础砌筑工作，4人清理施工现场， 3、顶管施工190米已全部打通，现场进行拉管工作，施工总人数6人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		雷博文	
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

