

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 16 日 天气：多云

星期：二 气温：25°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检1#、#屋面扁铁接地工作。 3、巡检土建作业箱逆变梁板浇筑工作，并做旁站记录，要求浇筑前清理干净模板内的杂物，浇筑过程中应当及时振捣。 4、对外线电缆沟开挖工作进行巡检，要求按图施工，严格控制开挖深度及宽度。 5、整理相关工程资料，并上传监理云。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、1#、3#屋面进行扁铁接地工作，现场施工总人数10人，施工现场人员分工明确，安全有序。 2、土建作业队伍进行箱逆变梁板浇筑工作，施工总人数9人，截止目前，四组箱逆变预制仓全部完成。下午开始进行配电室外墙基础砌筑。施工总人数3人。 3、外线电缆沟开挖工作继续进行，施工总人数4人，顶管部分设备已到，预计明天开始顶管。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		雷博文	
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-16



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-16

