

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 18 日 天气：晴

星期：四 气温：28°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检1#屋面组件安装，接地线打孔安装工作，要求组件安装过程中应当横平竖直，螺栓紧固必须到位，接地扁铁搭接长度不小于2d。并且严禁组件上边放置任何施工用品。 3、巡检配电室砖砌墙面抹灰工作。 4、巡检外线电缆沟施工，发现电缆排管底部没有C15混凝土底板，直接进行封管，施工与图纸不符，下发监理通知单。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、1#屋面进行组件安装及扁铁接地工作，现场施工人数9人。 2、土建作业队伍进行逆变器墙体抹灰工作，施工总人数3人。 3、外线电缆沟开挖部分已全部完成，混凝土包封工作完成60%，现场施工总人数4人。顶管施工总人数4人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		雷博文	
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-18



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-18

