

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 20 日 天气：多云
星期：六 气温：28°
工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检1#屋面铝制桥架安装工作，要求汇线桥架与支架连接必须牢固，布线整齐。接地扁铁搭接长度必须到位，搭接部分必须做防腐处理。 3、巡检箱变内外墙体抹灰工作。 4、巡检外线环网柜基础开挖工作，要求按图施工。机械开挖至一定标高进行人工清理。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、1#屋面组件安装已全部完成，接地累计完成90%，桥架安装累计完成50%，现场施工总人数5人。 2、2#屋面扁铁接地累计完成100%，桥架累计安装完成50%。施工3人 3、土建作业队伍1人进行箱变内外墙体抹灰工作，4人进行外线环网柜基础开挖工作。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		雷博文	
记 录 人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

