

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 21 日 天气：晴

星期：日 气温：28°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监理 工作 情况	<p>1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。</p> <p>2、巡检配电室夹芯板封闭工作，要求施工人员在梁柱焊接时注意安全，系好安全带，文明有序施工。环网柜基础开挖平整工作有序进行，要求按图施工。</p> <p>3、巡检屋面扁铁接地工作，施工过程中应当注意搭接面积，接头做防腐处理。</p> <p>4、整理监理相关资料，督促施工方尽快进行各种相关资料报审工作，为后续并网做准备。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
其它 事项	江苏能新 光伏科技 有限公司	<p>1、1#屋面进行铝制桥架及扁铁接地工作，累计完成接地线安装100%，桥架固定安装70%，布线工作10%，施工总人数5人。</p> <p>2、土建作业队伍1人进行箱变内外墙体抹灰工作，2人进行顶管线与2#屋面所在箱逆变相交处电缆井贯通工作，5人进行外线施工环网柜基础开挖平整工作，5人进行配电室外墙封闭工作。</p>
本日现场监理人 员	雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

