

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 22 日 天气：多云
 星期：二 气温：27°
 工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检开关柜夹芯板外墙封闭工作，要求现场施工人员佩戴安全帽，安全文明施工，巡检电缆井墙体砌筑及抹灰工作。以及外线部分电缆沟开挖工作，要求按图施工，保证开挖深度。 3、巡检屋面铝制汇线桥架安装工作，要求自攻螺栓间距合理，保障桥架安装牢固可靠，布线应当整齐美观。 4、审核相关报审材料，整理监理资料。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、1#屋面进行铝制桥架及扁铁接地工作，桥架固定安装80%，布线工作20%，施工总人数5人。3#屋面进行桥架安装工作，累计完成安装70%，施工总人数3人 2、土建作业队伍5人进行开关柜外墙封闭工作，1人进行开关柜埋件防腐作业，5人进行电缆金墙体砌筑工作，3人进行外线进场部分电缆沟开挖工作。	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		雷博文	
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

