

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 23 日 天气: 小雨

星期: 二 气温: 21°

工程名称: 盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,安全无事故,督促进行安全文明施工。 2、巡检土建外线环网柜基础模板支护工作以及钢筋绑扎工作,钢筋绑扎必须严格按照图纸施工,确保钢筋型号,分布筋数量间距满足设计要求,模板安装必须保证垂直度,缝隙应当进行密封,防止漏浆。 3、巡检开关室夹芯板四周外墙封闭工作。 4、整理监理资料,审查报审资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、土建作业队伍5人已完成配电室夹芯板外墙封闭工作,外线环网柜5人进行电缆沟开挖及环网柜基础支模工作,2人进行电缆井周围土方回填工作。 2、配电室夹芯板四周封闭已基本完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人:雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



