

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 27 日

天气：晴

星期：六

气温：31°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	<p>1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。</p> <p>2、巡检施工现场开关柜相关设备到场吊卸情况，要求安全文明施工，防止设备损坏；并做进场验收。</p> <p>3、整理相关监理资料，审核报审资料。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	江 苏 能 新 光 伏 科 技 有 限 公 司	<p>1、屋面直流电缆敷设已基本到位，后续需要整理绑扎。</p> <p>2、开关柜一次设备，二次设备以及SVG均已全部进场。</p> <p>3、外线环网柜进行扁铁接地工作，现场总人数5人。</p>
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

