

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 30 日

天气：晴

星期：二

气温：35°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检开关柜设备吊装，要求现场施工人员注意安全，文明施工。 3、巡检1#、2#屋面玻璃钢格栅盖板及汇流箱吊装工作，要求作业人员佩戴安全帽。吊至屋顶的格栅板及汇流箱底下放置托盘。 4、整理监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、开光室4人进行设备安装作业，2人进行扁铁接地工作。 2、1#、2#屋面4人进行运维通道玻璃格栅盖板及汇流箱吊装工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

