

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 1 日 天气：晴

星期：四 气温：31°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检配电室50X6mm扁铁接地工作，要求按图施工，严格控制搭接长度。保证接地安全。 3、巡检配电室防静电地板暗转工作；要求按图施工，地板安装稳固，美观。 4、巡检1#、2#屋面汇流箱接线工作，接线整齐美观，接头处有套管保护。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、1#、2#屋面进行汇流箱接线工作，总计施工人数6人，累计完成汇流箱接线工作50%。 2、配电室两人进行一次二次设备房间环网接地工作，一次二次设备及SVG安装已全部完成。2人进行防静电地板安装工作。	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		雷博文	
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

