

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 11 日

天气：晴

星期：日

气温：28°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。</p> <p>2、巡检屋面应急通道安装工作，要求玻璃钢格栅板安装过程中应当注意防止划伤组件，固定必须牢固，连接处进行绑扎。</p> <p>3、巡检逆变器编织带接地部分接线工作，接线时要有铜鼻子，连接处应当紧固到位。</p> <p>4、巡检开关柜相关整改措施以及电缆耐压试验。</p> <p>4、整改监理资料，审核报审资料</p>	
	施工单位	施工内容及进度
其它 事项	江苏能新 光伏科技 有限公司	
本日现场监 理人 员	1、1#屋面3人进行玻璃钢格栅盖板安装工作，调试3人进行开关柜电气部分整改工作。现场施工进度基本符合进度计划表，现已全部完成。	
记录人：雷博文	质监站检查已完结，现场进行整改。	
雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

