

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 24 日

天气：小雨

星期：六

气温：26°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、外线分界开关门型杆安装完成，要求吊车起吊过程中应当注意施工安全，吊车安全操作半径内应当拉警戒线，施工人员佩戴安全帽。 2、巡检并网前设备绝缘复测工作。与施工方一起复测汇流箱组串电压，防止组件接线接反，影响发电。 3、整理监理资料	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、外线5人进行分界开关门型杆安装工作，现场3人进行并网前设备复测工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

