

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 3 日 天气：晴

星期：六 气温：25°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监理 工作 情况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检配电室防静电地板安装工作，要求安装美观，注意清理施工现场垃圾，文明施工。 3、巡检各屋面汇流箱接线及电缆桥架布线工作，要求布线整齐美观，每隔一段距离必须用绑扎带绑扎电缆。 4、巡检配电箱接地，明敷扁铁部分必须刷黄黑漆。	
	施工单位	施工内容及进度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、配电室扁铁接地工作已基本完成，施工总人数2人，防静电地板安装已完成80%，施工总人数2人。 2、屋面汇流箱接线及电缆敷设已完成90%，现场施工总人数6人。
其它 事项		
本日现场监 理人 员	雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

