

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 4 日

天气：晴

星期：日

气温：23°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检配电室屋面封闭及门窗安装工作。要求现场施工人员注意安全。高空作业过程中必须绑安全带。 3、巡检配电室防雷接地工作，要求设备接地必须紧固到位。 4、整理监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、配电室扁铁接地工作已全部完成，施工总人数2人，防静电地板安装已完成100%，施工总人数2人。配电室屋面夹芯板封闭及门窗安装工作已全部完成，施工总人数6人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

