

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 5 日

天气：小雨

星期：二

气温：23°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检3×50高压电缆顶管部分敷设工作；要求拽拉过程中注意保护电缆，防止电缆绝缘皮损坏，电缆拐弯处电缆井应当符合要求，防止电缆拐弯半径过小损毁电缆。 3、下午小雨，暂停施工。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、上午进行高压电缆顶管部分敷设作业，施工总人数8人，下午小雨，暂停施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		雷博文
记 录 人：雷博文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：

