

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 6 日

天气：小雨

星期：二

气温：20°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检配电室建筑电气照明系统管线安装工作，要求按图施工。 3、巡检配电室一次二次设备接线工作，要求按图施工，布线整齐美观。 4、巡检3×50高压电缆顶管部分电缆敷设工作，要求拽拉过程中应当注意保护电缆，放置电缆绝缘皮破损。 5、巡检箱变吊装工作，并做开箱验收记录，吊装过程中进行旁站。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、2人进行配电房照明系统布线工作及环网接地明敷部分黄绿漆涂刷工作，5人进行配电房一次二次设备接线工作，6人进行电缆敷设工作，
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



