

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017 年 6 月 7 日

天气：多云

星期：三

气温：28°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监理 工 作 情 况	<p>1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。</p> <p>2、巡检施工现场电缆放样工作，要求敷设过程当中应当按规范预留电缆，防止电缆果断。</p> <p>3、巡检一次二次设备接线工作以及设备接地，要求按图施工。</p> <p>4、巡检屋面玻璃格栅盖板运维通道铺设工作，要求铺设过程中放置组件破坏，格栅板安装固定牢固</p> <p>5、整理监理资料</p>	
	施工单位	施工内容及进度
其它 事 项	江苏能新 光伏科技 有限公司	<p>1、现场两人进行配电室设备接地，5人进行接线工作。</p> <p>2、屋面2人进行玻璃钢格栅运维通道铺设工作。</p> <p>3现场6人进行电缆敷设工作。</p>
本日现场监 理人 员	雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



