

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 8 日

天气：多云

星期：四

气温：28°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、巡检2#箱变扁铁接地工作，要求接地必须符合规范要求，巡检发现接地极深度不满足2.5m规范要求，环网深度也未能达到0.8m规范要求，下发工程联系单，要求整改。</p> <p>2、巡检外线顶管部分电缆敷设工作，要求施工过程中注意安全，放置电缆破损，入口处需要有防护罩。</p> <p>3、巡检干式变压器接线工作，要求按图施工，</p> <p>4、整理监理资料，审查报审资料。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
其它 事项	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、现场2人进行箱变接地工作，5人进行设备接线工作，外线5人进行电缆敷设工作。
本日现场监 理人 员	雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



