

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 9 日

天气：晴

星期：五

气温：30°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检开关柜接线工作，要求接线整齐、美观，按图施工，保证接线正确。 2、巡检箱变高低压端电缆接线工作，电缆不能交叉，电缆头与铜排搭接面要充分。 3、对电缆头制作过程进行旁站。 4、整理监理资料，审查报审资料。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、2人进行箱逆变百叶窗纱网维护工作。 2、10人进行开关柜一次二次设备，箱逆变电缆接线及调试工作。 3、3人进行屋面玻璃格栅版安装工作。	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		雷博文	
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



