

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 29 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 5℃/11℃

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏项目220kV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

材料站检查钢筋堆放, 人员机械: 弯曲机2台, 切割机一台, 拉丝机1台, 电焊机1台, 配电箱1个。检查电源380V的电压等级及各机械操作规程等, 机械接地等符合要求, 材料站并要求中置安全文明施工现场, 围栏警示牌, 材料领取由专人负责。检查G19#基础开挖现场, 施工负责人, 技术员管理到位。开挖使用60型挖机开挖, 检查0.3米以下浅埋黄色风化岩石调整施工计划。下午13:30-17:50参加梨园沟村村委会召开的工地例会会议, 汇报施工材料, 发送监理日报。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

- 1) 材料站加工外槽筋主筋。
- 2) G19#基础开挖, 暂未开挖到位。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张永华 王朝煌

记录人: 张永华

总监 (总监代表): 梅波