

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 3°C/19°C

工程名称: 惠州碧山120MW光伏项目220KV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

G14, G15基础浇筑重点旁站. 检查大小根开, 地脚螺栓规格型号, 出出. 误差在允许范围之内, 基础断面高差. 偏心是否超标, 底脚模板. 立柱. 砼浇筑加强管施工人员振捣. 检查到位. 在施工现场制作试压块1组. 塌落度测试2次, 取值结果符合要求, 检查离建商砼C25配砂中情况. G14现场业主单位领导来现场指导工作. G15. 总单位及施工单位在施工现场指导工作.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

G14, G15基础浇筑开始浇筑时间. 9.40分. 一次结束时间. 12.20. 使用使用离建C25商砼一级配砂. 塌落度为180±20mm之间. 现场施工人员13人. 管理人员3人. 使用中轴斗车送料. 现场汽油机振动棒. 台阶立柱加固. G14方量为11.33m³. 其中使用1号方量为12m³. G15浇筑. 开始浇筑时间13.10分. 结束时间16.22分. 施工现场制作试压块. 塌落度. 方量为8.07m³. 共计方量为21.40m³. 业主单位. 总单位领导来现场指导工作. 16.30 G15二次浇筑超出规范要求150mm. 结束时间17.50分. G14剩余砼方量. 15m³左右堆放小表. 地面使用农用三轮车修建道路.

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖志洲. 王朝辉

记录人: 廖志洲

总监 (总监代表): 杨俊