

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年3月27日

天气: 晴

星期: 一

气温: 40°C/22°C

工程名称: 高州集团120MW光伏电站项目220KV线路送出工程.

监理工作情况	<p>G11、G12 验坑，检查坑底地质情况浅棕黄色粘土夹石，坑底坚硬。检查坑深，洞底标高，检查 G15 坑底部模板拆除，立柱转未拆除，G14 模板拆除，底部台脚边有小麻点，立柱表面光滑，但棱角受损（3处）在施工现玚外面和基坑立柱使用地模养护，和地脚螺栓出土包扎，检查核对大小根开，施工技术员开始自检，并作详细记录。</p>
--------	--

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	中州建设有限公司	<p>G11、G12 基础清底、外脚手架搭设，G14 基础拆模养护 G15 基础底部模板拆除，工地仓库、道路工具。 220KV、35KV 材料进场加工钢筋。</p>

其它事项		

本日现场监理人员 潘志刚 王朝斌

记录人: 潘志刚

总监(总监代表): 梅波