

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 28 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 7℃/17℃

工程名称: 高州县团5110MW光伏发电项目220KV线路基础工程

监 理 工 作 情 况

G21、G22基础开挖, 检查坑底地质情况, 开挖深度, 核对杆塔号 (塔位杆), 检查C11托架支模, 立柱主梁高度大小, 数量, 地脚螺栓型号及规格, 钢筋外箍筋数量规格, 间距, 检查压顶高建商砼配料, 坍落度 $180 \pm 20\text{mm}$ 之间, 检查大小根开, 中梁柱外露出土 135mm , 关键部位砼振捣重点旁站, C11基础浇筑时间15:30, 结束时间18:50分, 旁站时间16:10至18:50分。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

G11基础托架支模 G11基础浇筑

G21、G22基础开挖使用180型挖机开挖, G21、G22坑底地质情况检查合格, 砼振捣合格, G11基础浇筑时间15:30分结束时间18:50分使用高建商砼C15, 现场施工人员10人, 管理人员, 使用三轮车运输砼材料, 现场使用3辆斗车入坑, 使用汽油机振捣杆由专业人员进行振捣

其 它 事 项

本日现场监理人员

廖志华, 王朝煌

记录人: 廖志华

总监 (总监代表): 梅波