

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年3月29日

天气: 晴转多云

星期: 三

气温: 8°C/19°C

工程名称: 高州梨园10MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监理工作情况	<p>G22基础开挖在锦坡变220KV变电站进线(北边), 呈直线方向, 了解地形, 23-24高跨110KV双回路线路, G12基础开挖检查坑底地脚情况, 白色强化岩石, 较坚硬, 和坑开挖深度, 施工单位负责人在施工现场实地察看, 检查G12扎筋支撑钢带长度大小及数量, 支撑牢固, 检查大颗粒, 对角限开无误。下午和施工单位材料站清点吊装原有电缆导线, 地线金具转运施工单位项目部。</p>	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	中州建设有限公司	<p>施工进度内容: G15基础立柱拆模表面光滑, 但地脚螺栓没有采用包塑, 立柱子未拆用包孔地脚螺栓, G12扎筋支撑现场施工人员11人, G22基础开挖使用120型挖机, 坑底白色夹石填土, 现场施工技术员, 操平, 常规坑开挖深度, G18基础开挖打炮加深坑深度。</p>

其它事项		

本日现场监理人员	潘永冲, 王朝霞,
记录人:	潘永冲

总监(总监代表): 潘波

江苏省建设厅监制