

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 30 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 7℃/13℃

工程名称: 泰州梨园河120MW光伏发电项目120KV线路送出工程

监 理 工 作 情 况

施工单位开工报审资料签署监理审批意见, 整理资料, 检查巡视
 G19, G18基础开挖使用230型挖机打炮, 180型挖出渣, 施工现场
 施工负责人, 安全技术员现场旁站巡视管理到位。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

G19, G20基础开挖使用两台挖机同时进行, 一台180型的出渣
 一台230型打炮, 坑底挖黄色风化石, 施工施工负责人
 技术员旁站坑深度, 安全巡视旁站, 现场设置围栏
 警示牌。

其 它 事 项

本日现场监理人员

葛志才、王朝辉

记录人:

葛志才

总监(总监代表): 杨波