

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 3 日

星期: -

天气: 晴转多云

气温: 13℃/21℃

工程名称: 泰州梨园河120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

监 理 工 作 情 况	检查G20基础托梁支模及坑底地质情况, 将黄色岩石、钢管大坑度及外 掘数量距坑底脚处量柱规格, 大小根开, G20基础浇筑施工人员10人, 管理人 员2人, 使用高标商砼, 坍落度$180 \pm 20 \text{mm}$之间, 一级配碎石, 绞拌场^{搅拌}搅拌, 灌浆 车直接到G20塔基, 现场使用汽油机振动棒由专业人员分层捣固重点塔基, G19 AB腿垫层浇筑 检查厚度使用C25级商砼, 检查G23基础出清坑, 基础 埋深和坑底地质情况。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中州建设有限公司	G20基础浇筑. G20基础浇筑. G19基础AB腿垫层浇筑. G23基础清坑.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	邵志新 王朝煌	
记录人: 邵志新	总监(总监代表): 梅波	