

监 理 日 记()

日期: 2012 年 4 月 19 日

星期: 二

工程名称: 惠州博罗120MW光伏发电110kV线路送出工程

天气: 晴转阴 西北风 16-5级

气温: 12℃/27℃

监
理
工
作
情
况

检查 G17 坑底地质情况浅得黄色强风化岩石, 施工现场借用瓜圃钻清底检查 G17 基础洞底标高(埋深)加中心桩原始地貌与控制的高差不符, 埋深不符, 应坑加深 100mm, 施工现场 9 人, 整理模板, 检查 G8 基础分坑与原设计图纸桩身高度不符, 确认桩身右转 47°, 检查 G8 坑底地质情况白色粘土夹石, 且保护边坡。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

G8 基础分坑, 开挖。

G17 基础清坑, 支模。

其
它
事
项

G1 双回路终端塔原大洞基础, 确认原图灌注桩基础

本日现场监理人员

廖志华

记录人: 廖志华

总监 (总监代表):