

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 24日

星期: 一

工程名称: 惠州梨园沟120MW光伏项目220kV线路送出工程

天气: 多云

气温: 16~21℃

监
理
工
作
情
况

整理影像资料工程照片存放文件夹 陪同业主单位领导
G6基础开挖 G8扎筋支模在施工现场和业主单位向
施工负责人指出 C腿底部绑扎不符合要求(错误绑扎) 材料转运
度数和原基础配置表不符, 原基础型式(形式)与施工图不符,
设计第二次出图变更. 柱G9基础拆模表面光滑, 养护用薄膜
包括. 在G1灌注桩基础确认位置 施工现场布置安全围栏.
施工现场使用25T吊车吊装护筒和设备就位.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
洲
建
设
有
限
公
司

G8基础扎筋支模,
G9基础拆模养护, 材料转运
G6基础开挖, 清坑
G1基础终端塔灌注桩护筒安装
设备就位

其
它
事
项

本日现场监理人员

谢志华

记录人:

谢志华

总监(总监代表):