

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 26 日

星期: 三

工程名称: 惠州博罗县120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

天气: 多云

气温: 9°C/24°C

日 星 工

监 理 工 作 情 况

巡视检查G6布置安全文明施工施工现场, 迎接各级领导检查工作:
检查G7基础开挖深度, G7+1基础垫层浇筑质量, 坑底
等, 检查G8钢筋笼主柱主筋大小长度及外箍筋数量
地脚螺栓规格型号, 压腿和拨腿大小区别, 及外箍筋
绑扎不规范处整改, 坑底杂物烟灰清除, 允许同意
下道工序, 检查及旁站G5基础分坑, 符合要求。

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

安全月活动日新源业主单位, 总包单位中州建设施工单位G6安全施工
工作, G6基础清坑, 布置安全围栏, 警示牌, 及防护用品。
G7C腿石坑开挖打炮, G7+1垫层浇筑, 基础清坑
G8基础钢筋支模整改, G5大板基础分坑。

施 工 情 况

其 它 事 项

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭志华

记录人: 郭志华

总监 (总监代表):

本 日 记 录