

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 15.2/25.0

日期: 2017 年 5 月 2 日

星期: 二

工程名称: 漳州梨园沟120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

日 星 工

监理单位	参加梨园沟村委业主主持的本周二安全生产推进会议 巡视检查 G7+1 基础扎 筋支模情况, 在施工现场存在的问题整改, 检查 G2 分岐塔基础开挖地质情况, 及深度, 施工现场安全监护, 布置防护围栏, 巡视检查 G6 大板基础底部钢筋布置, 要求施工人员绑扎规范, 并四周拉线施工, 焊接处位置错开。		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	中州建设有限公司	1) G6 大板基础钢筋绑扎 2) G7+1 扎 筋支模 3) G2 分岐塔基础开挖 4) G1 终端塔基础打孔 5) G17 基础回填 6) G10 基础清坑	
其它事项			
本日现场监理人员		曾志舒	
记录人: 曾志舒		总监 (总监代表)	