

监埋日记()

日期: 2017年5月5日

天气: 多云

星期: 五

气温: 13℃/26

工程名称: 高州新能源120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

监理工作情况

G7+1基础浇筑,G6大板基础底层钢筋绑扎混凝土
浇筑重量旁站, 竖筋链接, 检查钢筋大小及数量
符合要求 施工大小根开及压腿和拔腿预偏40mm
G6大板基础底部钢筋绑扎, 大小数量, 抽检大板基础
厚度为400mm. 在施工现场加强施工人员正确佩戴安全帽
杜绝一些不良习惯行穿短袖, 和穿凉鞋进入现场.

承包单位

施工内容及进度

施工情况

中建建设有限公司

G7+1 基础浇筑
G7 扎筋支模.
G6 大板基础底层砼浇筑
G5 基础开挖
G1 终端塔灌注桩基础打孔

其它事项

本日现场监理人员

梁志峰

记录人: 梁志峰

总监(总监代表):