

监 理

天气: 多云
气温: 32℃

日期: 2016 年 5 月 6 日

星期: 六

工程名称: 潮州黄冈120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监 理 工 作 情 况

巡视检查G7钢筋绑扎施工现场无人施工。
检查G6基础钢筋支模施工现场暂未铺设碎石夹粗砂, 下一步施工工序, 现场毛养护通知施工单位质检员并在现场覆盖。检查G2垫层浇筑后底部钢筋绑扎确认四腿尺寸高差等级及分岐塔基础分坑, 压腿拨腿与施工单位技术员沟通。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

G6基础新护 扎筋支模
G7 扎筋支模
G7+1 基础底模拆除
G5 基础开挖
G2 垫层浇筑 底层钢筋绑扎
G1 基础终端灌注桩打桩

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

廖志华

廖志华