

监 理 日 记 ()

天气: 多云
气温: 12℃/24℃

日期: 2017年5月5日

星期:
工程名称: 惠州碧桂园120KV光伏电站项目220KV线路送出工程

监 理 工 作 情 况

巡视检查G1+1基础拆模表面光滑无麻面蜂窝等现象
G1+1基础出2层柱, 养护, 检查G7基础扎筋支模B腿主筋
焊接位置未错开, 外钢筋八字撑筋绑扎不符合要求, 材料站
破故错误现场整改, 更换撑筋, 检查G5基础清坑,
检查G6, G2, 钢筋绑扎合格。

监 理 工 作 情 况

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中州建设有限公司

- 1) G1终端塔游泥桩基础打桩
- 2) G2终端塔钢筋绑扎
- 3) G7+1拆模养护, 虫果柱包扎
- 4) G7 扎筋支模
- 5) G5 基础清坑
- 6) G4+1 基础开挖

施 工 情 况

其 它 事 项

其 它 事 项

本日现场监理人员

廖志华

记录人: 廖志华

本日现

记录人