

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 10 日

星期: 三

工程名称: 惠州碧园沟120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

天气: 晴

气温: 22℃/15℃

监
理
工
作
情
况

当日 G7 基础施工现场坑周边弃土, 土石清除 1 米以外的地方
B 腿钢筋绑扎不规范, 主柱主筋位置错开, 施工现场整改落
实到位, 清除坑底杂物, 底部钢筋垫入垫块, CD 腿主筋提升
接入石块, 保障保护层层的正确使用, 使用规格的地脚螺栓
外钢筋材料站发放错误, 致小根开无法保障, 发现后, 由材料
另行加工, 检查合格后方可要求安装, 当日砼公司供应不
便改日浇筑, 检查 G5 大板基础底部钢筋符合要求, 巡视 G
分岐塔基础扎架绑扎等。

施
工
情
况

承包单位

中
州
建
设
有
限
公
司

施工内容及进度

G1 终端塔灌注桩基础打孔
G2 分岐塔基础支模扎架
G7 基础扎筋支模及施工现场整改, 暂停浇筑
G5 大板基础底部钢筋绑扎
G4+1 基础清坑

其
它
事
项

施工队新增加上岗人员 4 人

本日现场监理人员

廖志时

记录人: 廖志时

总监 (总监代表):