

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 15 日

天气: 阵雨

星期: -

气温: 11°C/23°C

工程名称: 惠州博罗120MW光伏电站项目220kV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

柱基G1终端塔灌注桩基础钢筋笼吊装未采取安全防护措施,现场安全员指挥不到位,擅自使用吊车吊装,发现坑底泥土,墙壁泥未清除无保护层,钢筋笼变形,柱基主筋数量大小不齐,内外箍筋内径,坑口直径等 要求施工单位整改并发送监理工程通知单。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

G1 终端塔灌注桩基础钢筋笼
G5 扎筋支模
G4 大板基础底层钢筋仰扎

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖志计

记录人: 廖志计

总监 (总监代表):