

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年5月17日

星期: 三

工程名称: 惠州惠湾20kV配网改造项目20kV线路迁建工程

天气: 晴

气温: 20℃/35℃

监 理 工 作 情 况

巡视柱基G5扎筋支模情况, 柱基主柱主筋数量与度, 外箍筋数量规格, 间距, 地脚螺栓规格型号, 反底座台所管数量, G2分岐塔基础根开有错, 反底座扣铁腿无预编, 竖筋柱模等, 柱基G1终端塔基础地脚螺栓规格型号数量及上下固定板安装不符合要求, 整改.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中州建设有限公司

G5 基础扎筋支模
G1 终端塔灌注桩基础整改
G2 分岐塔基础整改

其 它 事 项

本日现场监理人员

廖志洲

记录人: 廖志洲

总监 (总监代表):