

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 21.2/31.2

日期: 2017 年 6 月 7 日

星期: 三

工程名称: 惠州博罗县120MW光伏发电项目220KV线路工程

监
理
工
作
情
况

巡视检查G23钢筋绑扎, G9. G12
铁塔组塔亭站. 检查G15螺栓牢固强度.
及防盗帽. 防松罩的佩带, 检查G17接地开
关度长度, 检查G22接地防腐处理。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

G23 钢筋绑扎
G9 铁塔组塔
G12 铁塔组塔
G15. G17. G18 挂修配防盗帽, 防松罩, 螺栓牢固。
G17. G18 接地开挖

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭志华

记录人: 郭志华

总监 (总监代表):