

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 13 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 17°C/30°C

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

监 理 工 作 情 况	参加梨园沟120MW光伏发电项目业主举行的安全 生产推进会议。检查材料站 G23. G24. G4 塔材到货情况. 巡视检查 G19 接地开挖深度. 巡视. G18. G17. G13. G18 接地回填。 签证隐蔽工程记录表. 普通基础开挖. 基础钢筋 绑扎. 基础浇筑. 基础拆模。		
施 工 情 况	承包单位 中州建设有限公司	施工内容及进度 G18 接地回填 G13 接地开挖. 接地焊接. 铁塔组立施工队暂停施工。	
其 它 事 项	第6批塔材 G23. G24. G4 已到货		
本日现场监理人员		廖志华	
记录人: 廖志华		总监 (总监代表):	