

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 二

工程名称: 高州县国海120114光伏扶贫项目110KV线路改造工程

天气: 多云

气温: 20℃/30℃

卷纸隐蔽工程记录 该处监理房站
柱型记录。

监 理 工 作 情 况

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中川建设有限公司

G23基础回填
G4 扎筋支模(县园间村民数十人
联名阻工)无法施工,地方派出所执行公务。
铁塔组立施工队暂停施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

廖光计

总监(总监代表):

记录人:

廖光计