

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 22℃/34℃

日期: 2017 年 6 月 19 日

星期: 一

工程名称: 惠州碧园120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

巡视旁站 G24 钢筋绑扎, 现场施工人员 5 人。
三轮车运输立柱主筋横板材料 3 人。检查 G23
接地开挖 使用 120 型挖机开挖, 其深度、宽度,
接地与接地之间的距离, G23 铁塔运输组
装的施工情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建
建设有限公司

- 1> G24 钢筋绑扎
- 2> G2 分岐塔铁塔组装
- 3> G23 接地开挖
- 4> G23 运输塔材, 组装

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭志华, 王朝煌, 肖金迪, 庄玉玺

记录人: 郭志华

总监 (总监代表):