

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 6 月 20 日

星期: 二

工程名称: 常州溧阳120MW光伏发电项目20KV线路送电工程

天气: 多云

气温: 23℃/34℃

监 理 工 作 情 况

巡视旁站 G11、G8、G12 铁塔吊装
检查 G11、G12、^{G8} 塔腿配带双帽及规格
型号的垫片, 压不到位的 G12 A 腿垫片需
要气割, 检查直线塔脚钉的装置, 转角塔
脚钉的装置 C 腿, 横担反相, 检查接地横担
装置符合要求, 施工人员 10 人, 现场管理 2 人到位,
总包单位安全专管员项目经理现场巡视旁站, 开
展站班会活动, 安全技术交底。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中川建设有限公司

- 1> G24 绑筋支模
- 2> G11 铁塔吊装
- 3> G8 铁塔吊装
- 4> G12 铁塔吊装
- 5> G5 塔材运输
- 6> G23 接地焊接与埋设。

其 它 事 项

本日现场监理人员

邵志计, 芮金莲, 王朝煌, 庄玉奎

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

记录人: 邵志计