

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 29 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 24℃/35℃

工程名称: 高邮县境内120MW光伏发电项目220kV线路送电工程

巡视 G16 基础绑筋支模 D 腿坑底使用
电风镐扩大四周, 检查 G11-G12 跨越
电力线路 380V 梁子搭设. 确认位置. 及
G11. G12. G13 螺栓紧固强度. 签订施工单
位隐蔽工程记录。

监
理
工
作
情
况

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中
建
建
设
有
限
公
司

- 1> G11-G12 跨越架搭设
- 2> G16 绑筋支模.
- 3> G11. G12. G13 螺栓紧固
- 4> G4 基础养护

其
它
事
项

材料站跨越架南竹到货, 已专业人员暂到4人
与铁塔组立施工队地面人员配合。

本日现场监理人员

廖志华 芮金连 王朝辉 庄玉奎

记录人: 廖志华

总监 (总监代表):