

监 理 日 记()

117

日期: 2017 年 07 月 03 日

天气: 晴

星期: -

气温: 25℃/37℃

工程名称: 惠州碧园河120MW光伏项目220kV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

巡视场站G23铁塔组立, 检查G22-G23跨越100kV
双回路跨越搭设施工, 检查G18-G19 10kV跨越电力线路
检查G20-G21 跨越电力线路 35kV 跨越搭设施工 检查
G16基础回填, 巡视G24基础开挖深度 检查G10
绑筋支模 存在外排筋主筋与设计不符现场整改
基础浇筑重点旁站, 检查每个环节和部位, 现场加强
施工管理。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中州建设有限公司

- 1) G24 基础开挖
- 2) G16 基础回填
- 3) G10 绑筋支模, 基础浇筑
- 4) G23 铁塔吊装
- 5) G22-G23 跨越架搭设
- 6) G20-G21 跨越架搭设
- 7) G18-G19 跨越架搭设

其
它
事
项

目前跨越架搭设施工人员已36人

本日现场监理人员

谢志平, 王朝煌, 廖子豪

记录人: 廖志平

总监 (总监代表):