

監 理 日 記 ()

日期: 2017 年 07 月 25 日

星期: 二

天气: 阴转阵雨

气温: 26℃~32℃

工程名称: 惠州至河源120kV输电线路工程220kV线路改造工程

監 理 工 作 情 况

巡视G24(新)绑筋支模, A腿挖后浇筑
检查G22-G23跨新架110kV双回线路塔子
塔施工, 检查G17-G18跨永登高速公路跨
过钢管架塔子塔施工, 从线路位置与钢管架塔子
对直, 检查G17接地线位置, 暂不能埋设,
G6横梁吊架重点审查, 及两名登高作业人员
考核。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建
建设
有限
公司

- 1) G24(新)绑筋支模, A腿挖后浇筑
- 2) G3 基础开挖
- 3) G22-G23跨新架塔施工
- 4) G17-G18跨永登高速钢管架施工
- 5) G11, G6 横梁吊架
- 6) G10 铁塔组立

其 它 事 项

新增加两名登高作业人员

本日现场监理人员

廖志河, 王朝煌, 庄玉奎

记录人: 廖志河

总监(总监代表): 黄志建