

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 09日

天气: 多云

星期: 12

气温: 22°C/32°C

工程名称: 高邮县国沟120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监 理 工 作 情 况

G10 铁塔组立(立), 重点旁站 检查地脚螺栓配带双帽垫片, 脚钉腿装置 检查施工人员安全帽 双保险等 检查 G9. G7 站力场放线施工准备, 地锚洞开挖 地锚开挖深度. G6. G5 挂放线滑车, 巡视 G3 绑筋支模, 巡视 G16-G17 跨越架搭设施工, G16 暂未铁塔组立, 巡视材料站跨越架搭设施工人员撤离情况。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中 国 建 设 有 限 公 司

- 1> G3 绑筋支模
- 2> G10 铁塔吊装
- 3> G4. G4+1. G5. G6 挂放线滑车放线准备
- 4> G7 站力场开挖地锚洞
- 5> G16-G17 跨越架搭设施工
- 6> 材料站导线压接送电
- 7> G1. G2 挂放线滑车, 金具绝缘子耐张串组立

其 它 事 项

新到一班高空作业人员12人, 跨越架施工人员撤离
40人

本日现场监理人员

李志新, 王朝煌, 庄玉奎

记录人: 李志新

总监(总监代表):