

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 7月 10日

星期: -

天气: 多云

气温: 25℃/25℃

工程名称: 蕲州镇国沟120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

巡视零陵G4铁塔吊装, 检查高空作业人员安全带佩戴情况, 地脚螺栓佩戴双帽, 横担脚腿的装置, 螺母拧紧程度, 检查G3绑筋支模, 基础浇筑重点旁站, 检查升压站龙门架至G1终端塔放引线施工, 且弧垂松紧调节, 升压站导地线压接现场重点旁站, 压接管前后作压接记录, 并计算压接结果搭杆。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

- 1> G3绑筋支模, 基础浇筑
- 2> G4、G16铁塔吊装, G4螺栓紧固
- 3> 升压站至G1终端塔放引线施工
- 4> G1-G2放引线施工
- 5> G4-G7放牵引绳, 机械设备进场
- 6> 升压站导地线压接场立送杆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵志华, 王朝煌, 庄五奎

总监(总监代表): 芮金进

记录人: 邵志华

江苏省建设厅监制