

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 7月 16日

星期: 日

工程名称: 泰州碧桂园120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

天气: 阴

气温: 25℃/32℃

监 理 工 作 简 况

巡视旁站G16铁塔吊装, 存在严重阻工。
现场数十名工人、施工、业主、总包、地方派出所执行公务, 目前无法开展施工。

施 工 简 况

承包单位

施工内容及进度

泰州建设工程有限公司

- 1) G16 铁塔吊装
- 2) G11、G8 接地开挖
- 3) G16 铁塔平口下螺栓紧固

其 他 事 项

本日现场监理人员

胡志平

总监 (总监代表):

记录人: 胡志平

江苏省建设厅监制